



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067424-46	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EMF REITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO CAPEAMENTO RUA JOÃO BRASIL E PAVIMENTAÇÃO RUA MISTER WAITSES
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL	MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA AMARO SOUTO, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO RUA JOÃO BRASIL E PAVIMENTAÇÃO RUA MISTER WAITSES	
DATA BASE abr-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO RUA JOÃO BRASIL E PAVIMENTAÇÃO RUA MISTER WAITSES	BDI 1 22,99%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/21	Parcela 1 jul/21	Parcela 2 ago/21	Parcela 3 set/21	Parcela 4 out/21	Parcela 5 nov/21	Parcela 6 dez/21	Parcela 7 jan/22	Parcela 8 fev/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		648.039,08	Parcela (%) Parcela (R\$)	10,85% 70.285,49	49,21% 318.885,99	33,30% 215.797,04	6,65% 43.070,56				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,85% 70.285,49	60,06% 389.171,48	93,35% 604.968,52	100,00% 648.039,08				
1.	CAPEAMENTO ASFALTUICO RUA JOÃO BRASIL	252.206,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,53% 11,25% 28.372,15	82,35% 93,60% 236.064,94	0,00% 93,60% 236.064,94	29,47% 100,00% 252.206,35				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.629,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	71,12% 71,12% 3.292,78	0,00% 71,12% 3.292,78	0,00% 71,12% 3.292,78	28,88% 100,00% 4.629,90				
1.2.	PASSEIO / CALÇADA	25.079,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 25.079,37							
1.3.	CAPEAMENTO ASFALTICA	207.692,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 207.692,79						
1.4.	SINALIZAÇÃO	14.804,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.804,29				
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA MISTER WAITSES	395.832,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,59% 10,59% 41.913,34	28,09% 38,68% 153.106,54	0,00% 93,20% 368.903,58	100,00% 100,00% 395.832,73				
2.1.	DRENAGEM	41.913,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 41.913,34							
2.2.	TERRAPLENAGEM	61.071,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 61.071,37						
2.3.	PASSEIO / CALÇADA	111.381,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	45,00% 45,00% 50.121,83	45,00% 90,00% 100.243,66	10,00% 100,00% 111.381,84				
2.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	165.675,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 165.675,21					
2.5.	SINALIZAÇÃO	15.790,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 15.790,97				

Local

04 de agosto de 2021
Data

VILMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: Petronio Pires Facin
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 157.861-RS
ART/RRT: 11315708

VILMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL