



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
				Ampliação do ESF 01 COHAB					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul		Rosário do Sul/RS	Rua Dom João VI, 537		Ampliação do ESF 01 COHAB				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-25	Não	Porto Alegre / RS	Ampliação do ESF 01 COHAB		21.42%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/08/25	Parcela 1 set/25	Parcela 2 out/25	Parcela 3 nov/25	Parcela 4 dez/25	Parcela 5 jan/26	Parcela 6 fev/26	Parcela 7 mar/26	Parcela 8 abr/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	7,78%	14,04%	14,43%	16,21%	17,64%	29,91%		
			Parcela (R\$)	21.944,71	39.588,77	40.695,34	45.713,47	49.751,92	84.377,04		
			Acumulado (%)	7,78%	21,81%	36,24%	52,45%	70,09%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	21.944,71	61.533,48	102.228,82	147.942,29	197.694,21	282.071,25		
1.	Ampliação do ESF 01 COHAB	282.071,25	Parcela (%)	7,78%	14,04%	14,43%	16,21%	17,64%	29,91%		
			Acumulado (%)	7,78%	21,81%	36,24%	52,45%	70,09%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	21.944,71	61.533,48	102.228,82	147.942,29	197.694,21	282.071,25		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.212,04	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.212,04							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRAS	2.473,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.473,54							
1.3.	INFRA-ESTRUTURAS - SAPATAS/ PILAR DE ARRANQUE/ VIGA BALDRAME	18.894,94	Parcela (%)	27,83%	72,17%						
			Acumulado (%)	27,83%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.259,13	18.894,94						
1.4.	SUPRA-ESTRUTURAS	33.305,40	Parcela (%)	0,00%	34,21%	65,79%					
			Acumulado (%)	0,00%	34,21%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	11.392,55	33.305,40					
1.5.	COBERTURA	20.246,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	3,45%	96,55%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	3,45%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	699,02	20.246,15				
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	21.752,51	Parcela (%)	0,00%	51,29%	48,71%					
			Acumulado (%)	0,00%	51,29%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	11.156,75	21.752,51					
1.7.	ESQUADRIAS	9.741,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	82,92%	17,08%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	82,92%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.077,70	9.741,21			
1.8.	PISO	19.063,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,04%	49,96%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,04%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.539,70	19.063,48			
1.9.	FORRO	2.499,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,64			
1.10.	REVESTIMENTO E PINTURA	17.662,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%	60,18%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.033,56	17.662,68			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.838,31	Parcela (%)	0,00%	14,28%	0,00%	0,00%	81,03%	4,69%		
			Acumulado (%)	0,00%	14,28%	14,28%	14,28%	95,31%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	3.403,66	3.403,66	3.403,66	22.720,07	23.838,31		
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.349,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	11,93%	14,64%	59,13%	14,30%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	11,93%	26,57%	85,70%	100,00%		

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/08/25	Parcela 1 set/25	Parcela 2 out/25	Parcela 3 nov/25	Parcela 4 dez/25	Parcela 5 jan/26	Parcela 6 fev/26	Parcela 7 mar/26	Parcela 8 abr/26
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.234,67	2.750,05	8.869,51	10.349,29		
1.13.	SERVIÇOS DIVERSOS	6.253,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.253,04					
1.14.	MURO	80.837,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.837,95		
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	941,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,07		

Local

11 de agosto de 2025

Data

Nome: THIAGO DIAS RIBEIRO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 221061

ART/RRT: