



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO ANA LUIZA								
DATA BASE abr-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Ruas Longuinho Correia, Luis Candido Marques, Nelson Beltrão, Clóvis Hadlich, Maximiliano Filho					BDI 1 24,22%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>1.406.447,13</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)	26,65% 374.850,60	24,21% 340.510,98	30,36% 426.995,45	18,78% 264.090,10				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	26,65% 374.850,60	50,86% 715.361,58	81,22% 1.142.357,03	100,00% 1.406.447,13				
1.	Serviços Iniciais	1.636,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 818,06	0,00% 50,00% 818,06	0,00% 50,00% 818,06	50,00% 100,00% 1.636,11				
2.	Rua Longuinho Correia	418.641,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	31,44% 31,44% 131.637,42	30,16% 61,60% 257.879,45	35,54% 97,14% 406.651,02	2,86% 100,00% 418.641,11				
2.1.	Drenagem	131.637,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 131.637,42							
2.2.	Assentamento de Meio-Fio	35.416,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 35.416,10						
2.3.	Terraplenagem	90.825,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 90.825,93						
2.4.	Pavimentação Asfáltica	148.771,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 148.771,57					
2.5.	Sinalização	11.990,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 11.990,09				
3.	Rua Luis Candido Marques	386.305,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	75,00% 20,43% 78.936,03	25,00% 55,28% 213.561,42	0,00% 97,79% 377.751,03	0,00% 100,00% 386.305,54				
3.1.	Drenagem	78.936,03	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 78.936,03							
3.2.	Assentamento de Meio-Fio	34.394,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 34.394,12						
3.3.	Terraplenagem	100.231,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 100.231,27						
3.4.	Pavimentação Asfáltica	164.189,61	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 164.189,61					
3.5.	Sinalização	8.554,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.554,51				
4.	Rua Nelson Beltrão	96.984,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 17,96% 17.413,98	75,00% 53,23% 51.626,75	0,00% 53,23% 51.626,75	46,77% 100,00% 96.984,50				
4.1.	Drenagem	17.413,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 17.413,98							
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						

*Matthews V. Tulopp*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
4.2.	Assentamento de Meio-Fio	9.106,82	Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.106,82						
4.3.	Terraplenagem	25.105,95	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	25.105,95						
4.4.	Pavimentação Asfáltica	41.130,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	41.130,02				
4.5.	Sinalização	4.227,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.227,73				
5.	Rua Clóvis Hadlich	183.367,98	Parcela (%)	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	26,24%	35,81%	59,27%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	48.111,47	65.664,60	108.677,31	183.367,98				
5.1.	Drenagem	48.111,47	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	48.111,47							
5.2.	Assentamento de Meio-Fio	17.553,13	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.553,13						
5.3.	Terraplenagem	43.012,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	43.012,71					
5.4.	Pavimentação Asfáltica	70.462,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	70.462,94				
5.5.	Sinalização	4.227,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.227,73				
6.	Rua Maximiliano Filho	319.511,89	Parcela (%)	30,65%	8,73%	22,23%	100,00%				
			Acumulado (%)	30,65%	39,38%	61,60%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	97.933,64	125.811,30	196.832,86	319.511,89				
6.1.	Drenagem	97.933,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	97.933,64							
6.2.	Assentamento de Meio-Fio	27.877,66	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	27.877,66						
6.3.	Terraplenagem	71.021,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	71.021,56					
6.4.	Pavimentação Asfáltica	116.337,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	116.337,44				
6.5.	Sinalização	6.341,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.341,59				

Local

19 de junho de 2020

Data

*Matheus V. Filippi*

Nome: Matheus Vieira Filippi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAL 237845

ART/RRT: 10790092

*Zilase Jobim*  
*Argemi Rossignollo*  
Prefeita de Rosário do Sul