



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		ROSÁRIO DO SUL / RS	Rua Amaro Souto, nº 2203	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO IBICUI				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-20	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação Ruas Alberto Pasqualini, Conde de Porto Alegre, Maceió, Professor João Inácio, Manaus, Minas Gerais, Osvaldo Aranha,	24,15%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		3.441.527,05	Parcela (%)	15,05%	15,92%	18,79%	18,96%	16,96%	14,31%		
	Parcela (R\$)		517.949,86	548.035,92	646.707,81	652.607,28	583.767,50	492.458,68			
	Acumulado (%)		15,05%	30,97%	49,77%	68,73%	85,69%	100,00%			
	Acumulado (R\$)		517.949,86	1.065.985,78	1.712.693,59	2.365.300,87	2.949.068,37	3.441.527,05			
1.	Serviços Iniciais	1.541,05	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	770,53	770,53	770,53	770,53	770,53	770,53	1.541,05	
2.	Rua Alberto Pasqualini	127.938,70	Parcela (%)	0,00%	38,00%	0,00%	57,59%	0,00%	4,42%		
			Acumulado (%)	0,00%	38,00%	38,00%	95,58%	95,58%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	48.615,97	48.615,97	122.289,52	122.289,52	127.938,70		
2.1.	Assentamento de Meio-Fio	14.187,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.187,13				
2.2.	Terrapienagem	48.615,97	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	48.615,97						
2.3.	Pavimentação Asfáltica	59.486,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	59.486,42				
2.4.	Sinalização	5.649,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,18		
3.	Rua Conde de Porto Alegre	508.964,24	Parcela (%)	0,00%	23,38%	28,77%	9,29%	35,21%	3,35%		
			Acumulado (%)	0,00%	23,38%	52,16%	61,45%	96,65%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	119.009,57	265.457,96	312.750,45	491.936,96	508.964,24		
3.1.	Drenagem	119.009,57	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	119.009,57						
3.2.	Assentamento de Meio-Fio	47.292,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	47.292,49				
3.3.	Terrapienagem	146.448,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	146.448,39					
3.4.	Pavimentação Asfáltica	179.186,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.186,51			
3.5.	Sinalização	17.027,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,28		
4.	Rua Professor João Inácio	378.085,15	Parcela (%)	0,00%	44,43%	0,00%	52,20%	0,00%	3,37%		
			Acumulado (%)	0,00%	44,43%	44,43%	96,63%	96,63%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	167.966,59	167.966,59	365.339,83	365.339,83	378.085,15		
4.1.	Drenagem	46.308,96	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	46.308,96						
4.2.	Assentamento de Meio-Fio	48.515,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	48.515,97				

43

Matheus V. Filippi
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
4.3.	Terraplenagem	121.657,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 121.657,63						
4.4.	Pavimentação Asfáltica	148.857,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 148.857,27				
4.5.	Sinalização	12.745,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 12.745,32		
5.	Rua Macaé	589.147,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	40,34% 40,34% 237.666,23	0,00% 40,34% 237.666,23	22,32% 62,66% 369.146,22	7,07% 69,73% 410.800,46	27,31% 97,03% 571.676,52	2,97% 100,00% 589.147,20		
5.1.	Drenagem	237.666,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 237.666,23							
5.2.	Assentamento de Meio-Fio	41.654,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 41.654,24				
5.3.	Terraplenagem	131.479,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 131.479,99					
5.4.	Pavimentação Asfáltica	160.876,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 160.876,06			
5.5.	Sinalização	17.470,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 17.470,68		
6.	Rua Manaus	69.164,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	94,57% 94,57% 65.405,75	0,00% 94,57% 65.405,75	5,43% 100,00% 69.164,69		
6.1.	Capeamento Asfáltico	65.405,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 65.405,75				
6.2.	Sinalização	3.758,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.758,94		
7.	Rua Minas Gerais	448.203,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	23,83% 23,83% 106.813,36	28,67% 52,50% 235.313,82	27,46% 79,96% 358.362,07	17,60% 97,75% 438.140,26	2,25% 100,00% 448.203,33		
7.1.	Drenagem	106.813,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 106.813,36						
7.2.	Assentamento de Meio-Fio	43.270,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 43.270,06				
7.3.	Terraplenagem	128.500,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 128.500,46					
7.4.	Pavimentação Asfáltica	159.556,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 79.778,19	50,00% 100,00% 159.556,38			
7.5.	Sinalização	10.063,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.063,07		
8.	Rua Osvaldo Aranha	254.703,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,76% 15,76% 40.136,13	41,47% 57,23% 145.766,56	0,00% 57,23% 145.766,56	7,99% 65,22% 166.109,59	31,46% 96,68% 246.242,03	3,32% 100,00% 254.703,96		

Mathias V. Felappi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
8.1.	Drenagem	80.272,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 40.136,13	50,00% 100,00% 80.272,26						
8.2.	Assentamento de Meio-Fio	20.343,03	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 20.343,03				
8.3.	Terraplenagem	65.494,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 65.494,30						
8.4.	Pavimentação Asfáltica	80.132,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 80.132,44	100,00% 100,00% 100,00%			
8.5.	Sinalização	8.461,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 8.461,93	100,00% 100,00% 100,00%		
9.	Rua Parana	430.692,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	29,14% 29,14% 125.498,30	0,00% 29,14% 125.498,30	26,50% 55,64% 239.651,40	100,00% 64,62% 278.329,76	0,00% 64,62% 278.329,76	0,00% 100,00% 430.692,46		
9.1.	Drenagem	125.498,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 125.498,30							
9.2.	Assentamento de Meio-Fio	38.678,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 38.678,36				
9.3.	Terraplenagem	114.153,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 114.153,10					
9.4.	Pavimentação Asfáltica	139.672,17	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 139.672,17	100,00% 100,00% 100,00%		
9.5.	Sinalização	12.690,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 12.690,53	100,00% 100,00% 100,00%		
10.	Rua Rio de Janeiro	412.238,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	26,98% 26,98% 111.213,74	0,00% 26,98% 111.213,74	27,20% 54,18% 223.333,49	9,38% 63,56% 262.011,85	0,00% 63,56% 262.011,85	36,44% 100,00% 412.238,18		
10.1.	Drenagem	111.213,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 111.213,74							
10.2.	Assentamento de Meio-Fio	38.678,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 38.678,36				
10.3.	Terraplenagem	112.119,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 112.119,75					
10.4.	Pavimentação Asfáltica	137.180,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 137.180,70	100,00% 100,00% 100,00%		
10.5.	Sinalização	13.045,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 13.045,63	100,00% 100,00% 100,00%		
11.	Rua Curitiba	44.667,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	5,97% 5,97% 2.664,93	0,00% 5,97% 2.664,93	31,36% 37,32% 16.671,05	14,49% 51,79% 23.131,06	0,00% 51,79% 23.131,06	48,21% 100,00% 44.667,37		
11.1.	Drenagem	2.664,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.664,93							

Matthew V. Filappi
3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
11.2.	Assentamento de Meio-Fio	6.460,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.460,01				
11.3.	Terraplenagem	14.006,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.006,12					
11.4.	Pavimentação Asfáltica	17.385,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 17.385,05		
11.5.	Sinalização	4.151,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.151,26		
12.	Rua das Flores	176.180,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	47,56% 47,56% 83.794,30	52,44% 100,00% 176.180,72		
12.1.	Capeamento Asfáltico	167.588,59	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 83.794,30	50,00% 100,00% 167.588,59		
12.2.	Sinalização	8.592,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.592,13		

Local Rosário do Sul - RS
Data 27 de outubro de 2020

Nome: Matheus V. F. Filho
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 237845
ART/RRR: 10992512

Zilase Jobim
Argemi Rossignollo
Prefeita de Rosário do Sul