



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²																BDI Geral: 18,92%		Encargo Social Mensalista: 71,46%		Data: 07/10/2024	
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)																BDI Equipamentos: 11,40%		Encargo Social Horista: 115,54%		Revisão: 01	

Item	Descrição	Valor Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	140.911,07	100,00	140.911,07		-		-		-		-		-		-		-		-
2	FUNDAÇÃO	200.150,68	100,00	200.150,68		-		-		-		-		-		-		-		-
3	ESTRUTURA	376.441,51		-	38,24	143.951,23	61,76	232.490,28		-		-		-		-		-		-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	193.182,29		-	66,40	128.273,04		-		-		-		-	33,60	64.909,25		-		-
5	COBERTURA	76.941,50		-		-	33,74	25.960,06	66,26	50.981,44		-		-		-		-		-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.369,95	79,94	11.487,34	20,06	2.882,61		-		-		-		-		-		-		-
7	ESQUADRIAS	199.776,56		-		-		-		-		-		-	100,00	199.776,56		-		-
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	65.791,07		-		-		-	40,00	26.316,43	43,66	28.724,38	16,34	10.750,26		-		-		-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	91.569,51		-		-		-	40,00	36.627,80	24,78	22.690,92	35,22	32.250,78		-		-		-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	17.982,17		-		-		-		-		-		-		-	100,00	17.982,17		-
11	REVESTIMENTO DE TETO	35.202,08		-		-		-	0,58	204,17		-		-	99,42	34.997,91		-		-
12	PINTURA	74.585,86		-		-		-		-		-		-	30,00	22.375,76	70,00	52.210,10		-
13	MARMORARIA	10.762,42		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	10.762,42
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	48.085,58		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	48.085,58
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	168.336,98		-		-		-	46,00	77.435,01	54,00	90.901,97		-		-		-		-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	222.416,52		-		-		-	20,00	44.483,30	20,00	44.483,30	60,00	133.449,91		-		-		-
17	CLIMATIZAÇÃO	53.951,21		-		-		-	40,00	21.580,48	46,63	25.157,45		-		-		-	13,37	7.213,28
18	DADOS E VOZ	10.820,38		-		-		-	50,00	5.410,19	50,00	5.410,19		-		-		-		-
19	GASES MEDICINAIS	11.130,85		-		-		-	100,00	11.130,85		-		-		-		-		-
20	URBANIZAÇÃO	6.491,20		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	6.491,20
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.645,72		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	5.645,72
Total sem BDI		1.641.514,23	17,41	285.849,08	13,59	223.058,43	12,77	209.553,20	13,54	222.298,54	10,74	176.243,55	8,72	143.067,57	15,91	261.127,90	3,47	56.912,35	3,86	63.403,60
Total do BDI		383.030,88	17,41	66.700,01	13,59	52.048,45	12,77	48.897,14	13,54	51.871,13	10,74	41.124,66	8,72	33.383,38	15,91	60.931,58	3,47	13.279,92	3,86	14.794,60
Total Geral		2.024.545,11	17,41	352.549,09	13,59	275.106,88	12,77	258.450,34	13,54	274.169,67	10,74	217.368,21	8,72	176.450,95	15,91	322.059,48	3,47	70.192,27	3,86	78.198,20

DATA: 12/12/2024	17,41	285.849,08	31,00	508.907,51	43,77	718.460,71	57,31	940.759,25	68,05	1.117.002,79	76,76	1.260.070,36	92,67	1.521.198,26	96,14	1.578.110,61	100,00	1.641.514,21
	17,41	66.700,01	31,00	118.748,46	43,77	167.645,60	57,31	219.516,73	68,05	260.641,40	76,76	294.024,78	92,67	354.956,36	96,14	368.236,28	100,00	383.030,88
	17,41	352.549,09	31,00	627.655,97	43,77	886.106,31	57,31	1.160.275,98	68,05	1.377.644,19	76,76	1.554.095,14	92,67	1.876.154,62	96,14	1.946.346,89	100,00	2.024.545,09

THIAGO DIAS RIBEIRO
CREA RS 221.061

BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
CREA RS 239.927