

PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			ROSÁRIO DO SUL / RS	RUA PAIXÃO COELHO, Nº 1457	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF GRACIANO ARGEMI				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-25	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF GRACIANO ARGEMI		22.99%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/25	Parcela 1 jun/25	Parcela 2 jul/25	Parcela 3 ago/25	Parcela 4 set/25	Parcela 5 out/25	Parcela 6 nov/25	Parcela 7 dez/25	Parcela 8 jan/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		164.605,55	Parcela (%)	15,44%	21,01%	38,97%	24,58%				
			Parcela (R\$)	25.418,80	34.588,22	64.142,56	40.455,97				
			Acumulado (%)	15,44%	36,46%	75,42%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	25.418,80	60.007,02	124.149,58	164.605,55				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.899,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.899,58							
2.	FUNDAÇÕES	4.675,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.675,58							
3.	VIGAS BALDRAMES	3.651,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.651,05							
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	927,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	927,45							
5.	ALVENARIA	6.636,96	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.636,96							
6.	PILAR DE CONCRETO ARMADO	4.628,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.628,18							
7.	VIGAS DE AMARRAÇÃO	3.332,41	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.332,41						
8.	ESTRUTURA METÁLICA	17.148,56	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.859,42	17.148,56					
9.	COBERTURA	12.769,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.769,57					
10.	REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO	45.548,74	Parcela (%)	0,00%	15,00%	30,00%	55,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	45,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	6.832,31	20.496,93	45.548,74				
11.	ESQUADRIAS	14.133,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.480,02	14.133,37				
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.751,39	Parcela (%)	0,00%	45,00%	55,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	45,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.188,13	13.751,39					
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.502,71	Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	11.375,95	22.751,90	32.502,71				

Local
31 de julho de 2025
Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 239.927
ART/RRT: 13920150

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: