



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067424-46	Nº SICONV 891668	GIGOV SANTA MARIA	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	DATA ASSINATURA	IDADE OR PREC	
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA AMARO SOUTO, nº 2203	OBJETO CAPEAMENTO RUA JOÃO BRASIL E PAVIMENTAÇÃO RUA MISTER WAITSES		RUA JOÃO
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA 01/06/2021	

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e Passeio	Passeio/ Calçada, Capeamento/ Pav Asfáltica	Capeamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização	5	6
Nível	1.	CAPEAMENTO RUA JOÃO BRASIL											
Nível	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	2,88	377,31	1.086,65	3-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2,88					
Serviço	1.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO	M2	423,70	2,05	868,59	4-LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO	423,70					
Serviço	1.1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	2,00	1.337,33	2.674,66	5-MOBILIZAÇÃO E DESBOMILZAÇÃO	1,00			1,00		
Nível	1.2.	PASSEIO / CALÇADA											
Serviço	1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,28	270,06	5.206,76	7-DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	19,28					
Serviço	1.2.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE FEITA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 1,2 M	UN	20,00	923,72	18.474,40	8-RAMPA DE ACESSIBILIDADE FEITA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 1,2 M	20,00					
Serviço	1.2.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE CAL	M2	211,85	6,60	1.398,21	9-PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE CAL				211,85		
Nível	1.3.	CAPEAMENTO ASFALTICO											
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.658,68	2,50	11.646,70	11-EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		4.658,68				
Serviço	1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	69,88	1,16	81,06	12-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020		69,88				
Serviço	1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	952,23	0,46	438,03	13-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020		952,23				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Frentes de Obra:

Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e Passeio	Passeio/ Calçada, Caapeamento/ Pav. Asfáltica	Caapeamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização		
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos
-------	------	-----------	-------	-------	----------------------	----------------------	--------------------

Serviço	1.3.4.	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO COM MOTONIVELADORA, EM CAMADA MINIMA DE 3 CM - REPERFILAGEM	M3	38,03	1.078,56	41.017,64	14-REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO COM MOTONIVELADORA, EM CAMADA MINIMA DE 3 CM - REPERFILAGEM
Serviço	1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.140,90	1,70	1.939,53	15-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	380,30	0,69	262,41	16-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.7.	EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO	M3	122,96	1.132,93	139.305,07	17-EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO
Serviço	1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.688,80	1,70	6.270,96	18-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.229,60	0,69	848,42	19-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	693,16	1,16	804,07	20-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.445,44	0,46	4.344,90	21-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Serviço	1.3.12.	EXECUÇÃO DE LOMBADA "QUEBRA-MOLA" DE CONCRETO ASFÁLTICO, 1,5M DE LARGURA E 8CM DE ALTURA, INCLUINDO PINTURA DE DEMARCAÇÃO	M	8,00	91,75	734,00	22-EXECUÇÃO DE LOMBADA "QUEBRA-MOLA" DE CONCRETO ASFÁLTICO, 1,5M DE LARGURA E 8CM DE ALTURA, INCLUINDO PINTURA DE DEMARCAÇÃO
Nível	1.4.	SINALIZAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Frentes de Obra:

Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e Passeio	Passeio/ Calçada, Capeamento/ Pav. Asfáltica	Capeamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização		
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos						
Serviço	1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	777,37	4.664,22	24-PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.				6,00		
Serviço	1.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO (30KM/H) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	751,80	2.255,40	25-PLACA DE SINALIZAÇÃO (30KM/H) INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.				3,00		
Serviço	1.4.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARADA DE ÔNIBUS) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	655,92	1.967,76	26-PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARADA DE ÔNIBUS) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.				3,00		
Serviço	1.4.4.	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	614,83	2.459,32	27-PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO				4,00		
Serviço	1.4.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADA (QUEBRA-MOLAS) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	777,37	1.554,74	28-PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADA (QUEBRA-MOLAS) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.				2,00		
Serviço	1.4.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	104,84	18,15	1.902,85	29-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				104,84		
Nível	2.	PAVIMENTAÇÃO RUA MISTER WAITSES											
Nível	2.1.	DRENAGEM											
Serviço	2.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	158,00	4,78	755,24	32-LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	158,00					
Serviço	2.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	131,26	12,67	1.663,06	33-ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	131,26					
Serviço	2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	166,70	2,36	393,41	34-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	166,70					
Serviço	2.1.4.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,70	103,11	1.515,72	35-ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	14,70					
Serviço	2.1.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,00	145,77	21.865,50	36-TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	150,00					



Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e Passeio	Passeio/ Calçada, Capeamento/ Pav. Asfáltica	Capeamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	2.1.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	105,21	22,40	2.356,70	37-REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	105,21					
Serviço	2.1.7.	BOCA DE LOBO "A" DIMENSÕES 0,8x1,0x1,0 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES DE ALVENARIA	UN	8,00	1.535,80	12.286,40	38-BOCA DE LOBO "A" DIMENSÕES 0,8x1,0x1,0 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES DE ALVENARIA	8,00					
Serviço	2.1.8.	CAIXA CEGA PARA LIGAÇÃO MUDANÇA DE SENTIDO	UN	1,00	728,13	728,13	39-CAIXA CEGA PARA LIGAÇÃO MUDANÇA DE SENTIDO	1,00					
Serviço	2.1.9.	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	158,00	2,21	349,18	40-TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	158,00					
Nível	2.2.	TERRAPLENAGEM											
Serviço	2.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.879,60	0,95	2.735,62	42-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019		2.879,60				
Serviço	2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	345,55	114,42	39.537,83	43-EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		345,55				
Serviço	2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.057,60	1,70	18.797,92	44-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		11.057,60				
Nível	2.3.	PASSEIO / CALÇADA											
Serviço	2.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	655,66	47,49	31.137,29	46-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		655,66				
Serviço	2.3.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	149,31	50,48	7.537,17	47-REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		149,31				
Serviço	2.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	790,94	67,20	53.151,17	48-EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			790,94			



Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e passeio	Passeio/ Calçada, Capçamento/ Pav. Asfáltica	Capçamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	2.3.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE FEITA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 1,2 M	UN	20,00	923,72	18.474,40	49-RAMPA DE ACESSIBILIDADE FEITA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 1,2 M			20,00			
Serviço	2.3.5.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE CAL	M2	163,91	6,60	1.081,81	50-PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE CAL				163,91		
Nível	2.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
Serviço	2.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.863,85	8,65	24.772,30	52-EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019			2.863,85			
Serviço	2.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	111,69	1,16	129,56	53-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			111,69			
Serviço	2.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.521,96	0,46	700,10	54-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			1.521,96			
Serviço	2.4.4.	EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO	M3	114,55	1.132,93	129.777,13	55-EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO			114,55			
Serviço	2.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.436,50	1,70	5.842,05	56-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			3.436,50			
Serviço	2.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.145,50	0,69	790,40	57-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			1.145,50			
Serviço	2.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	493,21	1,16	572,12	58-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			493,21			
Serviço	2.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.720,76	0,46	3.091,55	59-TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			6.720,76			
Nível	2.5.	SINALIZAÇÃO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA




Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 648.039,08

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Serviços Iniciais, Drenagem, Passeio	Drenagem, Terraplenagem e Passeio	Passeio/ Calçada, Capeamento/ Pav. Asfáltica	Capeamento/ Pav. Asfáltica, Sinalização		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	2.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	777,37	6.218,96	61-PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO				8,00		
Serviço	2.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO (30KM/H) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	751,80	4.510,80	62-PLACA DE SINALIZAÇÃO (30KM/H) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.				6,00		
Serviço	2.5.3.	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	614,83	3.074,15	63-PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO				5,00		
Serviço	2.5.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,48	18,15	1.987,06	64-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				109,48		

ROSÁRIO DO SUL / RS, 04 de agosto de 2021
Local e Data


VILMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Responsável Técnico: PETRONIO PIRES FACIN
CREA / CAU: RS 157.861